

ANHANG III

CHECKLISTE – VORARBEITEN UND ORGANISATION DER BAUSTELLE (SEITE 1 VON 2)

| | | Überprüfung durch | am | Abschnitt ist geprüft | | |
|---|---------------|-------------------|-------|-----------------------|------|--------------------------|
| Maßnahme/Arbeitsschritt | VAR Abschnitt | Name | Datum | Ja | Nein | Anmerkung, ggf. Maßnahme |
| Prüfung der Systemkomponenten auf Systemzugehörigkeit | 1, 2 | | | | | |
| Entspricht das WDVS dem geplanten Einsatzbereich | | | | | | |
| Übereinstimmung und Vollständigkeit der gelieferten Systemkomponenten lt. Planung | 2.1 | | | | | |
| Abstimmung mit angrenzenden Gewerken | 4.10 | | | | | |
| Vorliegen aller Planungsdetails (z. B.: An- und Abschlüsse, Durchdringungen, Montageelemente) | | | | | | |
| Planung der Lagerungsmöglichkeit von Systemkomponenten | 4.2 | | | | | |
| Vorliegen der Definition der geplanten Belags- und Geländeoberkante (GOK) | | | | | | |
| Vorliegen der Definition etwaiger Brandschutzmaßnahmen (Brandschutzriegel, Bänderole etc.) | 4.4 | | | | | |
| Vorliegen der Anzahl der Dübel in der Fläche sowie in den Randzonen inkl. Dimensionierung | 6.3.3 | | | | | |
| Dübelschema | 6.3.4 | | | | | |
| Definition der Dübelmontage (versenkt/oberflächenbündig) | 6.3 | | | | | |
| Bestimmung der Dübellänge (Art, Länge) | 6.3.2 | | | | | |
| Dübelauszugversuch | 6.3.3 | | | | | |
| Vorliegen der Definition der Mindestdicke Unterputz | 8.1 | | | | | |
| Vorliegen von erhöhten Belastungen (z. B. Stoß, HBW) und daraus abgeleitete Maßnahmen (z. B. erhöhte Unterputzstärke, zweite Lage Textilglasgitter) | 8.5, 9.2 | | | | | |

VAR 2019

CHECKLISTE – VORARBEITEN UND ORGANISATION DER BAUSTELLE (SEITE 2 VON 2)

| Maßnahme/Arbeitsschritt | VAR Abschnitt | Überprüfung durch | am | Abschnitt ist geprüft | | Anmerkung, ggf. Maßnahme |
|---|------------------|----------------------|-------|--------------------------|------|-----------------------------|
| | | Name | Datum | Ja | Nein | |
| Ausbildung der Fassadengliederungen mittels - baustellengefertigten Elementen - werkseitig vorgefertigten Elementen | 10.3 | | | | | |
| Vorliegen der Definition des Oberputzes - pastös - pulverförmig | 9 | | | | | |
| Vorliegen der Definition eines Anstriches | 10.1 | | | | | |
| Aufdoppelung von WDVS: Vorliegen der Definition der Ausführungsvariante | 11 | | | | | |

NOTIZEN